

普門寺区公民館建設スケジュール

		普門寺区	設計事務所	建築業者	官庁関係	資金計画
H14	10	● 基本プラン検討				
	11					
	12	● 決定 *総会		● 地盤調査		
H15	1	● *総会			● 登記手続	● 土地代金支払
	2					
	3	● 設計・監理業務契約	●			
	4		設計期間約3ヶ月			
	5		● 設計完了		● 補助金申請(800万円)	
	6	● 見積り依頼、現場説明会 (複数建築業)		● 見積り期間(約15日)		
	6	● 見積り書の提出 見積り検討(約10日) *臨時総会				● 金融申込
	7	● 業者、工事金の決定、工事契約		● 契約		
	8				● 確認申請(約1ヶ月)	
	9	● 近隣挨拶		● 解体工事		
	10	● 地鎮祭	●	● 地鎮祭 工事着工	● 地縁団体化 申請(約1ヶ月)	● 着工金支払
	12	● 上棟式 *総会		● 上棟式		● 中間支払
H16	1	● *総会	● 工事監理			
	2			工事期間約7ヶ月		
	3					
	4	● 備品の整理 竣工式準備	● 完成引渡	● 工事完了	● 官庁検査	● 残金支払
	5				● 登記手続	● 返済開始
	6					
	7	● 竣工式				